

АКТ № 3

об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции
(модернизации) объекта концессионного соглашения
по Концессионному соглашению от 01.11.2016 в отношении объектов
теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности
Юго-Камского сельского поселения

п. Юго-Камский

20 мая 2020 года

Юго-Камское сельское поселение, от имени и в интересах которого выступает администрация Юго-Камского сельского поселения, в лице исполняющего полномочия главы Юго-Камского сельского поселения Соларева Игоря Петровича, действующего на основании Устава Юго-Камского сельского поселения, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «КОНТАКТ», ИНН 5902825390, ОГРН 1055900233278, КПП 590401001, место нахождения юридического лица: Пермский край, г. Пермь, ул. Хлебозаводская, дом 22Д, в лице директора Старцева Александра Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны в соответствии с Концессионным соглашением от 01.11.2016 в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Юго-Камского сельского поселения (далее - Соглашение) заключили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с разделом 10 Соглашения, руководствуясь ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», представителями Концедента и Концессионера проведена совместная проверка исполнения Концессионером условий Концессионного соглашения от 01.11.2016 года в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Юго-Камского сельского поселения.

2. Проверяемый период с 01.01.2019 по 31.12.2019 года.

3. Цель проведения проверки: контроль за соблюдением ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ» условий Концессионного соглашения, в том числе по соблюдению размеров объемов вложений, использованию (эксплуатации) переданного по Концессионному соглашению имущества в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением.

4. В ходе проведения проверки осуществлен контроль за соблюдением ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ» условий Концессионного соглашения путем выборочной проверки исполнения обязательств.

В ходе проведения контроля установлено:

1) Проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными Концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласования собственника не установлено.

2) Права владения и пользования Концессионера (ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ»») недвижимым имуществом зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Юго-Камского сельского поселения).

3) В рамках исполнения обязательств по Концессионному соглашению ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ» осуществляется этап проектирования, реконструкция (модернизация), техническое перевооружение объекта в соответствии с условиями Концессионного соглашения.

4) Объемы вложений в проектирование и реконструкцию объекта Концессионного соглашения осуществляются ООО «Сервисный центр «КОНТАКТ» в объемах, предусмотренных Концессионным соглашением.



Исполняющий полномочия главы
Юго-Камского сельского поселения

И.П. Соларев

Директор ООО «Сервисный центр
«КОНТАКТ»



А.П. Старцев